

Suuntenveyden- ja ruokahuollon hankkeen taloudellinen loppuseelvitys

Kunnanhallitus 26.06.2023 § 143
207/10.03.02.00/2021

Asian valmistelija(t): tekninen johtaja Arttu Mönkölä

Joutsan kunnan rakennushanke suuntenveyden- ja ruokahuollon yksikkö on valmistunut talvella 2022. Hankkeen alkuperäinen hankesuunnitelman mukainen budjetti on ollut 1 700 000 euroa. Kunnanvaltuusto 12.9.2021 päätöksellään hyväksynyt 2 188 000 euron urakkatarjouksen. Hankkeen lopullinen kustannus ajanjaksolla on ollut 2 328 628 euroa.

Kustannusylityksiä verrattuna alkuperäiseen budjettiin on kokonaisurakan lisätöissä. Kustannusylitykset ovat ilmenneet hankkeen edetessä. Lisäksi suunnitelmapuutteet ovat tuoneet lisäkuluja hankkeeseen. Kaikki lisätyöt ovat rakennustoimikunnan hyväksymiä.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Joutsan Suuntenveyden- ja ruokahuollon yksikön rakennusurakan lopulliset kokonaiskulut vuosilta 2021-2022.
Päätös	Tekninen johtaja Arttu Mönkölä oli paikalla esittelemässä asiaa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.